



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**Determinazione N. 20 del 18/03/2024**



COMMISSARIO DELEGATO  
PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO DELLE  
PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA  
O.C.D.P.C. 704 DEL 1° OTTOBRE 2020

**Area Servizi Tecnici e LL. PP.**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Intervento di "Sistemazione dissesto franoso in localita' Fontana" - Accertamento della spesa complessiva effettivamente sostenuta e presa d'atto del risparmio conseguito. (CUP: G47H19001170001).</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP.**

**[--\_Hik80714104--]RICHIAMATA** la determinazione n. 59 del 18.10.2018 avente ad oggetto: "Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Fontana sulla strada comunale San Valentino. Affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva all'Ing. A. Baldon e per la redazione dell'indagine geologico-tecnica e geosismica al geologo Dr. G. Dalla Valle";

**DATO ATTO** che gli elaborati progettuali unitamente agli studi specialistici di cui all'incarico sopra detto, sono stati consegnati al prot. n. 1853/19 in data 09.07.2019 e che l'opera in questione comportava una spesa complessiva pari ad €. 98.000,00 (di cui €. 74.500,00 per lavori a base d'appalto ed €. 23.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

**VISTO** che con deliberazione di G.C. n. 27 del 19.08.2019 si è provveduto ad approvare il suddetto progetto definitivo-esecutivo disponendo altresì di avviare le procedure per le richieste di finanziamento;

**PRESO ATTO** che il Comune di Salcedo, con Decreto in data 23.02.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato individuato tra i comuni beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge n. 145 del 30.12.2018 destinati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio;

**PRECISATO** che ai sensi delle disposizioni che assegnano dette risorse il contributo concesso, pari ad €. 98.000,00, deve intendersi decurtato di una percentuale pari al 5% stante la mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

**ATTESO** che l'affidamento dei lavori doveva avvenire entro 6 mesi dall'emanazione del suddetto decreto di assegnazione di dette risorse;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 20 del 02.04.2021 con la quale è stato affidato all'Ing. Antonio Baldon, con studio a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 22, l'incarico per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in parola;

**VISTA** la determinazione n. 33 dell'11.06.2021 per mezzo della quale i lavori in parola sono stati affidati, a seguito di procedura di gara, alla ditta CO.MA.C. SRL di Romano d'Ezzelino (VI) per l'importo di €. 69.310,71, al netto degli oneri per la sicurezza di €. 1.540,55 e all'IVA di legge, e quindi per l'importo complessivo di €. 77.936,39, a seguito del ribasso d'asta praticato del 5,001%;

**VISTO** il contratto d'appalto sottoscritto in data 23.07.2021, rep. n. 376, e registrato in data 16.09.2021 al n. 32439 serie 1T;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna dei lavori, di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 07.03.2018 n. 49, in data 23.07.2021 nonché il successivo verbale di sospensione dei lavori datato 26.07.2021;

**VISTO** l'evolversi del dissesto franoso conseguentemente agli eventi atmosferici avvenuti nel corso del mese di agosto del 2020 che hanno comportato l'ulteriore aggravarsi delle condizioni di stabilità del versante di frana posto a valle della strada comunale "Fontana" con ampliamento del fronte del dissesto;

**PRESO ATTO** che tale situazione ha comportato la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di valutare soluzioni progettuali alternative per la definitiva messa in sicurezza della viabilità con conseguente necessità di reperire ulteriori risorse economiche per far fronte ai maggiori oneri necessari alla copertura dei costi per la messa in sicurezza di tutto il fronte franoso;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 15 del 05.04.2022 con la quale è stato affidato allo stesso professionista di cui sopra l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori inerenti la perizia di variante n. 1 al suddetto intervento;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 15 del 13.05.2022 di approvazione della perizia suppletiva e di variante ai lavori in argomento, pervenuta in data 11.04.2022 al prot. n. 968, dell'importo complessivo da quadro economico di €. 130.000,00 come di seguito specificato:

voce	Descrizione	Importi in euro
	<b>Importo lavori</b>	
	Lavori a corpo	13.849,40
	Opere a misura	83.155,17
	Opere in economia	1.454,88
	Totale importo lavori a base d'asta	<b>98.459,45</b>
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.540,55
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B.1	Lavori e forniture in diretta amministrazione	0,00
B.2	Accantonamenti di cui all'art. 1, co. 550, L. 311/04 (revisione prezzi)	0,00
B.3	Indagini:	
	B.3.1) indagini geologiche	2.625,00
	B.3.2) accertamenti	0,00
	B.3.3) rilievi	0,00

	Totale	2.625,00
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B.5	Imprevisti ed arrotondamento	60,04
B.6	Acquisizione aree o immobili, danni e servitù	0,00
B.7	Accantonamento per contenziosi	0,00
B.8	Spese tecniche	
	B.8.1) Progettazione e CSP	9.000,00
	B.8.2) Direzione lavori, CSE, liquidazione	1.500,00
	B.8.3) Spese per frazionamenti ed accatastamenti	0,00
	B.8.4) Spese per redazione, DL e CSE di perizia	1.700,00
	Totale	12.200,00
B.9	Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06) (1,1% del totale imp. da appalt.)	1.100,00
B.10	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
B.12	Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro	30,00
B.13	Accertamenti di laboratorio, verifiche	0,00
B.14	Spese per C.R.E. (compresi nella voce B.8)	0,00
B.15	C.N.P.A.I.A.	593,00
B.16	IVA 10% su totale lavori a base d'asta	10.000,00
B.17	IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo, CNPAIA	3.391,96
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>130.000,00</b>

**CONSIDERATO** che per l'intervento in oggetto sono stati acquisiti i codici CUP: G47H19001170001 e CIG: 871106563E;

**RICHIAMATI**, a seguito del verbale di consegna dei lavori del 23.07.2021 e del verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 26.07.2021:

- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 02.02.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 09.02.2022;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 16.05.2022;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data 18.07.2022;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in data 22.09.2022;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 40 del 30.06.2022 di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 e contestualmente di liquidazione alla ditta CO.MA.C. SRL della somma di €. 60.207,00 (IVA esclusa), al netto della ritenuta per infortuni di €. 302,55, e quindi per un importo complessivo di €. 66.227,70;

**EVIDENZIATO** che con Ordinanza Commissariale n. 6 del 16.08.2022 è stato disposto, tra gli altri, l'impegno di spesa a favore del Comune di Salcedo della somma di €. 35.000,00 quale importo necessario per far fronte agli ulteriori costi dell'intervento in oggetto, il tutto alla luce dell'O.C.D.P.C. n. 704/2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza";

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 76 del 25.10.2022 di approvazione dello stato finale dei lavori trasmesso dall'Ing. Antonio Baldon in data 21.10.2022, al prot. n. 2683, accertando nel contempo il credito maturato dall'impresa, a saldo dei lavori, dell'importo di €. 39.404,90 (IVA esclusa);

**PRECISATO** che dal 25.10.2022 al 09.11.2022 è avvenuta la pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e che entro il termine stabilito di 15 giorni successivi alla suddetta scadenza non sono pervenuti a questo Ente reclami o richieste di risarcimento per danni e/o occupazioni indebite da parte di soggetti terzi;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 83 del 22.12.2022 mediante la quale si è approvato la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori liquidando nel contempo alla ditta esecutrice l'importo netto a saldo di €. 39.404,90 oltre IVA di legge;

**PRECISATO** che con determinazione n. 38 del 29.06.2023 è stato liquidato l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di €. 880,00 (pari all'80% del totale) accantonando nel contempo in apposito capitolo del bilancio la somma di €. 220,00 (pari al 20% del totale) e quindi per un importo complessivo di €. 1.100,00;

**RIBADITO** che il costo complessivo dell'opera è stato finanziato per l'importo di €. 35.000,00 con i Provvedimenti Commissariali di finanziamento di cui all'O.D.P.C. n. 704/2020 e per l'importo di €. 93.100,00 con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, del 23.02.2021;

**RITENUTO** pertanto a conclusione e a chiusura dell'opera effettuare una ricognizione della spesa effettivamente sostenuta dando atto delle eventuali economie e dei risparmi conseguiti;

**VISTI:**

- la Legge n. 160 del 27.12.2019;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dal D. L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare l'ex art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

**RITENUTA** propria la competenza in materia giusto decreto del Commissario Prefettizio n. 02/2024 del del 15.02.2024 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

**D E T E R M I N A**

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di accertare, relativamente all'intervento di "*Sistemazione dissesto franoso in località Fontana*", che la spesa complessiva effettivamente sostenuta ammonta ad €. 127.421,25 come risulta dal quadro economico riassuntivo di seguito riportato:

	<b>Descrizione di spesa</b>	<b>Importo in euro</b>
	Importo per lavori a corpo e a misura	99.611,90
	IVA sui lavori (10%)	9.961,19
	Spese tecniche (comprehensive di contributi previdenziali ed IVA al 22%)	16.748,16

Incentivo funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	1.100,00
<b>Somma complessivamente sostenuta</b>	<b>127.421,25</b>

3) di ribadire che il costo dell'opera è stato finanziato per l'importo di €. 35.000,00 con i provvedimenti commissariali di finanziamento di cui all'O.D.P.C. n. 704/2020 e per l'importo di 93.100,00 con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, datato 23.02.2021;

4) di dare atto pertanto che a fronte dei suddetti contributi concessi, per la somma complessiva di €. 128.100,00, il risparmio complessivamente conseguito ammonta ad €. 678,75;

[--\_Hlk80714129--]5) di precisare che il codice CUP dell'intervento è il seguente: G47H19001170001;

6) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell'inserimento nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, nonché di effettuare le operazioni di comunicazione dei dati secondo le specifiche disposizioni previste dalla stessa L. 160/2019 e successivi provvedimenti.

Il Responsabile del Settore

F.to Christian Pozza





**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
20	18/03/2024	Area Servizi Tecnici e LL. PP.	18/03/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>Intervento di "Sistemazione dissesto franoso in localita' Fontana" - Accertamento della spesa complessiva effettivamente sostenuta e presa d'atto del risparmio conseguito. (CUP: G47H19001170001).</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 21/03/2024 al 05/04/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 21/03/2024

Il Funzionario Incaricato

F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.